

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

N. 67 Reg.

del 11.09.2019

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Modifica delibera di G.M. n. 59 del 22 luglio 2019 Approvazione quadro economico finale e relazione finale RUP lavori di "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le vie di: Via Timpa, Via Regina Elena, Via S. Filippo di Fragalà, Via Umberto I, Quartiere Serro e C/da S. Biagio"

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 15,00 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo	VICE SINDACO	X	
3. FRAGALE Marisa	ASSESSORE	X	
4. MANCARI Antonio	ASSESSORE		X

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risulta assente l'Assessore Antonio Mancari (Giustificato)

PARTECIPA il Segretario Comunale Dr. Enrico Spallino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall' Area Tecnica che di seguito integralmente si riporta:

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE G.M. N. 59 DEL 22 LUGLIO 2019
Approvazione quadro economico finale e relazione finale del RUP Lavori di "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le strade di: Via Timpa, Via Regina Elena, Via S. Filippo di Fragalà, Via Umberto I, Quartiere Serro e C/da S. Biagio"
CIG 6756196D4D
CUP B99J0000230006
COD. CARONTE: SI_1_13418

PREMESSO:

- **CHE** con D.D.G. n. 175 del 09/02/2012 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammesse al finanziamento, che contiene l'intervento in oggetto;
- **CHE** con nota prot. n. 26487 del 10/06/2014, dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2521 del 20/06/2014, ha richiesto il progetto esecutivo entro 60 giorni lavorativi, a far data dal ricevimento della nota sopraccitata;

Premesso che:

- con Determinazione n. 69 del 27/06/2014 REG. CRON. n°136, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi il Geom. CALOGERO GIANGUZZI, Responsabile dell'Area Tecnica;
- il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 999.598,21, è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 26/08/2014;
- in data 18/08/2014 è stato redatto dal Dott. Ing. Mortellaro Petrocelli Massimo il Progetto Esecutivo il cui quadro economico risulta così definito:

Cod.	Descrizione	Importo Parziale	Totali
1	Lavori a Base d'asta	€ 458.274,09	
	Costi della		
2	sicurezza	€ 55.615,99	
3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.327,96	
4	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 232.111,25</u>	
	SOMMANO IMPORTO COMPLESSIVO		
A	LAVORI A1 + A2		€ 755.329,29
A1	IMPORTO LAVORI DA COMPUTO	€ 699.713,30	
A2	IMPORTO COSTI SICUREZZA	€ 55.615,99	

SOMME A DISPOSIZIONE			
5	Imprevisti 3% Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento	€	22.659,88
6	Sicurezza in fase di esecuzione	€	77.268,00
7	ex art. 18 legge 109/94 come da prog. def. Collaudo	€	14.879,07
8	amministrativo	€	1.500,00
9	RUP (25% del 2% di A)	€	3.776,65
10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€	14.700,00
B	Sommano Spese tecniche+Spese Pubblicità	€	134.783,60
C	Oneri di Conferimento a discarica	€	1.950,00
	IVA sui lavori + Oneri di conferimento a discarica (A+C)	10% €	77.482,93
	IVA su spese tecniche e spese per pubblicità (B)	22% €	29.652,39
D	Sommano Somme per IVA	€	107.135,32
E	Somme per richieste per pareri, depositi, etc..	€	400,00
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 244.268,92

TOTALE COMPLESSIVO

€ 999.598,21

- sul progetto è stato espresso dal R.U.P. Parere Tecnico Favorevole n. 1 in data 26/08/2014;
- con DDG n. 1041 del 29/03/2016 è stato finanziato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 999.598,16;
- con Determinazione n°78 del 14/07/2016 REG. CRON. n°151, sono state avviate le procedure per la scelta del contraente, incaricando nel contempo la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA), COMUNI DI "TORRENOVA, S. MARCO D'ALUNZIO, e FRAZZANO', TORRENOVA capofila" di individuare il soggetto idoneo e qualificato per la realizzazione delle opere mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50 del 19/4/2016;
- la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA), COMUNI DI "TORRENOVA, S. MARCO D'ALUNZIO, e FRAZZANO', TORRENOVA capofila" con nota prot.14704 del 07/11/2016 ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura negoziata;
- il verbale di gara è stato pubblicato sul sito della C.U.C. e dei Comuni associati;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50 del 19/4/2016, con esito positivo;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 154 del 05/12/2016, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa FIGECO s.r.l., per l'importo contrattuale di € 601.813,83 comprensivo di € 64.943,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Contratto n°01 di repertorio del 13/02/2017 i lavori sono stati affidati all'impresa FIGECO s.r.l., con sede Via A. Damiani Lanza, 18 - Giarre (CT), partita IVA: 04842650873 che ha offerto un ribasso percentuale di 22,2362%, per l'importo di € 601.813,83;
- i lavori sono stati consegnati il 17/02/2017, come da verbale redatto in tale data e sottoscritto, senza riserve, da parte dell'Impresa;
- in base all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 240, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 14/10/2017;
- i lavori sono stati sospesi e ripresi con n. 3 verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni 52 e precisamente: dal 13/03/2017 al 26/03/2017 per giorni 13, dal 17/04/2017 al 26/04/2017 per giorni 9 dal 01/08/2017 al 31/08/2017 per giorni 30;
- durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto n. 2 proroghe ciascuna di giorni 45, per complessivi 90 giorni al termine di ultimazione dei lavori per i seguenti motivi: difficoltà ad approvvigionare in cantiere il materiale conforme alle disposizioni di progetto. Il Responsabile del procedimento ha autorizzato le richieste proroghe concesse per complessivi giorni 90;
- in ragione delle sospensioni e delle proroghe concesse la scadenza del tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva fissata per il giorno 05/03/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 1 Marzo 2018 come è stato accertato in data 2 Marzo 2018 e quindi in tempo utile;
- i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- le principali variazioni apportate rientravano nella discrezionalità della Direzione Lavori e non hanno comportato variazione dei costi;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 anticipazione e n. 5 certificati d'acconto per complessivi € 563.738,55;
- lo stato finale è stato redatto in data 29/03/2018 ed ammonta a complessivi netti € 598.677,86, con una economia per la stazione appaltante di € 3.135,97, così distinta:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette	Euro 598.677,86
da cui sono dedotte:	
b) per anticipazioni e certificati d'acconto già emessi	Euro 563.738,55
Resta il credito residuo dell'Impresa	Euro 34.939,31

AVVISI AD OPPONENDUM: dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum redatta dal Direttore dei Lavori del 29/03/2018;

CESSIONI DI CREDITO: il certificato relativo alla cessione dei crediti redatto dal RUP dal quale si evince che l'Impresa non ha ceduto i crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi;

COLLAUDO con Determinazione n°104 del 15/06/2018 è stato conferito l'incarico per il Collaudo Amministrativo all'Arch. Francesco Pintaudi;

CERTIFICATO DI COLLAUDO: del 02/08/2018, e firmato per accettazione senza riserve da parte dell'Impresa, dove risulta che il credito residuo di € 34.939,31 (Trentaquattromilanovecentotrentanove/31);

VISTA la Relazione di rimodulazione del quadro economico per interventi di arte muraria, redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori, di gennaio 2018 nella quale ha previsto la somma di € 25.021,25 oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la Determinazione n°40 del 28/02/2018 avente oggetto: Determina a contrarre ed indizione procedura negoziata per l'appalto "*interventi di arte muraria*" nei lavori di: "*Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le strade di: Via Timpa, Via Regina Elena, Via S. Filippo di Fragalà, Via Umberto I, Quartiere Serro e C/da S. Biagio*" Approvazione Schema lettera di invito e modello di offerta;

VISTA la Determinazione n°62 del 05/04/2018 con la quale gli interventi di arte muraria sono stati aggiudicati alla NEU Progettazione integrata scarl, con sede in Via Belgio n.8 - Palermo, per l'importo di € 24.896,14 al netto del ribasso del 0.50%, oltre I.V.A.;

Il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del collaudo risulta il seguente:

A-LAVORI			
Cod.	Descrizione		Totali
1	Lavori contabilizzati al netto		€ 598.677,86
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	I.V.A. sui lavori il 10%	€ 59.867,79	
2	Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione I.V.A. inclusa	€ 35.821,44	
3	Direzione lavori misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I.V.A. inclusa	€ 62.216,22	
4	Competenze RUP	€ 4.108,99	
5	Collaudo amministrativo	€ 6.420,54	
6	Contributo ANAC	€ 375,00	
7	parere igienico sanitario	€ 350,00	
8	Interventi di arte muraria I.V.A. inclusa	€ 30.373,29	
	SOMMANO	€ 199.533,27	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 199.533,27
TOTALE COMPLESSIVO			€ 798.211,13

Pertanto si è realizzata una economia di € 201.354,08;

CHE nella Delibera di G.M. n. 59 del 22/07/2019 per mero errore materiale è stato riportato l'importo della somma richiesta di € 80.159,04, anziché di € 73.797,54;

VISTO il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n°163 e s.m.i;

VISTO il DPR n°207/2010;

VISTA la L.R. del 12 novembre 2011;

VISTO il DPRS n°10 del 23 gennaio 2012;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

1. **DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale e la Relazione finale del RUP dei Lavori di "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le strade di: Via Timpa, Via Regina Elena, Via S. Filippo di Fragalà, Via Umberto I, Quartiere Serro e C/da S. Biagio", rimodulato a seguito del collaudo risulta il seguente:

A-LAVORI		
Cod.	Descrizione	Totali
1	Lavori contabilizzati al netto	€ 598.677,86
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	I.V.A. sui lavori il 10%	€ 59.867,79
2	Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione I.V.A. inclusa	€ 35.821,44
3	Direzione lavori misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I.V.A. inclusa	€ 62.216,22
4	Competenze RUP	€ 4.108,99
5	Collaudo amministrativo	€ 6.420,54
6	Contributo ANAC	€ 375,00
7	parere igienico sanitario	€ 350,00
8	Interventi di arte muraria I.V.A. inclusa	€ 30.373,29
	SOMMANO	€ 199.533,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 199.533,27
TOTALE COMPLESSIVO		€ 798.211,13

2. **DI DICHIARARE** che il progetto è completato e funzionante ed in uso dalla data del 03/08/2018;
3. **DI ASSUMERE** la responsabilità del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e dall'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di entrate nette;
4. **DI DICHIARARE** di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO);
5. **DI IMPAGNARSI** alla corretta conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
6. **DI DARE ATTO** che è stata richiesta la somma di € 73.797,54, quale quota a carico dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana;
7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'ARE TECNICA
(Geom. Calogero Gianguzzi)

IL SINDACO
(Dott. Ing. Gino DI PANE)



COMUNE DI FRAZZANO
PROV. MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Geom. Calogero Gianguzzi* Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 09 SET. 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Calogero Gianguzzi)



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 11.09.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI



Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 11.09.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009).

Data _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Liirò Peluso Carmelo

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Enrico Spallino

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Lì 11.09.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Enrico Spallino

<p>COMUNE DI FRAZZANÒ PROVINCIA DI MESSINA</p> <p>P. C. C. all'originale per uso amministrativo</p> <p>Frazzanò 11.09.2019</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____</p> <p>Al n. _____</p> <p>Frazzanò li _____</p> <p>L'Istruttore Amm.vo F.to Castrovinci Ermelinda</p>
	<p>Il Segretario Comunale F.to Dott. Enrico Spallino</p>

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11.09.2019

!! decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR . n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li 11.09.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Enrico Spallino